

Инвестор	ФГБНУ «ФНИЦРИП им. М.П. Чумакова РАН», 108819, город Москва, поселение Московский, поселок Института	Форма по ОКУД	Код
Заказчик	полномочителя, домовладение 8, корпус 1	по ОКПО	322005
Подрядчик	ООО «СпецСтройМонтаж», 107497, г.Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1, комната 14	по ОКПО	01895045
Стройка	г.Москва, поселение Московский, поселок Института полномочителя, домовладение 8, корпус 1	по ОКПО	45054861
Объект	Выполнение капитального ремонта помещений двухэтажной пристройки части нежилого здания - основное строение с устройством инженерных систем для нужд ФГБНУ «ФНИЦРИП им. М.П. Чумакова РАН».	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда	номер 31603681227-ОК
			дата 23.06.2016
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	06.04.2017	03.04.2017	06.04.2017

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 5 269,82 тыс. руб

Составлена в ценах Индексы к ФЕР редакции 2009 года декабрь 2015 года

№ п/п	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
Раздел: ОКНА											
1	46-04-012-1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,9471	1 767,24			46-04-012-1			
		Зарплата			1 525,29)*1,15	1 661,29		23,4	38 874,24	
		Эксплуатация машин			241,95)*1,15	263,52		11,77	3 101,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			104,49)*1,15	113,81		23,4	2 663,08	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		1757,35	99*0,85=	84	34 891,35	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		1056,18	59,5*0,8=	48	19 937,92	
		Затраты труда	чел-ч	188,54)*1,15					205,35
							4 738,35			96 805,18	205,35
2	10-01-034-5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,9471	304 273,43			10-01-034-5			
		Зарплата			1 639,19)*1,15)*1,15	2 053,15		23,4	48 043,72	
		Эксплуатация машин			487,95)*1,25)*1,15	664,32		6,68	4 437,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,76)*1,25)*1,15	32,35		23,4	756,95	
		Материальные ресурсы			302 146,29		286 162,75		1,73	495 061,56	
		НР от ФОТ	%	118)*0,9=106,2		2 214,80	106,2*0,85=	90	43 920,61	
		СП от ФОТ	%	63)*0,85=53,55		1 116,78	53,55*0,8=	43	20 984,29	
		Затраты труда	чел-ч	187,55)*1,15)*1,15					234,91
2,1	203-0991	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-0,9471	2 910,02		-2 756,08		1,7	-4 685,34	
							289 455,73			607 762,52	234,91
3	Цена поставщика	Оконные блоки из Алюминия, 3 стекла	м2	94,71	26 800,00	*1,12	2 842 815,36		1	2 842 815,36	0
							2 842 815,36			2 842 815,36	0
Итого по разделу: ОКНА							3 137 009,44			3 547 383,06	440,26

Раздел: ДВЕРИ

9	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,93	1 082,58			46-04-012-3			
		Зарплата			840,63)*1,15	899,05		23,4	21 037,86	
		Эксплуатация машин			241,95)*1,15	258,77		11,77	3 045,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			104,49)*1,15	111,75		23,4	2 615,00	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		1000,70	99*0,85=	84	19 868,40	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		601,43	59,5*0,8=	48	11 353,37	
		Затраты труда	чел-ч	103,91)*1,15					111,13
							2 759,95			55 305,30	111,13
Итого по разделу: ДВЕРИ							2 759,95			55 305,30	111,13

Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Подраздел: Пробивка/заделка проемов, отверстий в бетонных стенах

20	46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м3	2,4	1 311,34		46-03-007-2			
		Зарплата			247,66)*1,15	683,54	23,4	15 994,87	
		Эксплуатация машин			1 063,68)*1,15	2935,76	5,88	17 262,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			114,99)*1,15	317,37	23,4	7 426,51	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		990,90	99*0,85=	84	19 673,97
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		595,54	59,5*0,8=	48	11 242,27
		Затраты труда	чел-ч	27,61)*1,15				76,20
							5 205,75		64 173,36	76,20
21	46-03-017-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м2 заделки	0,11	2 162,84		46-03-017-4			
		Зарплата			494,38)*1,15	62,54	23,4	1463,41	
		Эксплуатация машин			37,96)*1,15	4,80	7,1	34,09	
		Материальные ресурсы			1 630,50		179,36	3,87	694,10	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		61,91	99*0,85=	84	1229,27
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		37,21	59,5*0,8=	48	702,44
		Затраты труда	чел-ч	61,11)*1,15				7,73
							345,82		4 123,32	7,73
22	46-04-016-1	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (примен бетон) глубина 400мм х=(400/230)=1,74	1 м реза	15	333,6		46-04-016-1			
		Зарплата			43,47)*1,15	749,86	23,4	17 546,67	
		Эксплуатация машин			279,79)*1,15	4826,38	3,3	15 927,05	
		Материальные ресурсы			10,34		155,10	5,1	791,01	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		742,36	99*0,85=	84	14 739,20
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		446,17	59,5*0,8=	48	8 422,40
		Затраты труда	чел-ч	3,92)*1,15				67,62
22,1	101-2938	Диск алмазный тип ВСЕ-34 SA, диаметром 450 мм	шт	1	8 377,31		8 377,31	2,49	20 859,50	
							15 297,17		78 285,82	67,62
Итого по подразделу: Пробивка/заделка проемов, отверстий в бетонных стенах							20 848,74		146 582,50	151,55
Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							20 848,74		146 582,50	151,55

Раздел: Полы

23	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	5,77	2 791,56		57-2-4			
		Зарплата			948,54)*1,15	6 294,04	23,4	147 280,47	
		Эксплуатация машин			1 843,02)*1,15	12 229,36	6,06	74 109,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			217,35)*1,15	1 442,23	23,4	33 748,09	
		НР от ФОТ	%	80)*0,9=99		6 189,01	80*0,85=	68	123 099,42
		СП от ФОТ	%	68)*0,85=59,5		5 260,66	68*0,8=	54	97 755,42
		Затраты труда	чел-ч	111,2)*1,15				737,87
23,1	509-9900	Строительный мусор	т	71,60406	0		0	1	0	
							29 973,07		442 245,23	737,87
24	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	5,77	1 591,86		11-01-011-3			
		Зарплата			317,07)*1,15)*1,15	2 419,51	23,4	56 616,43	
		Эксплуатация машин			42,05)*1,15)*1,25	348,7784688	11,33	3 951,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15)*1,15)*1,25	142,248531	23,4	3 328,62	
		Материальные ресурсы			1 232,54		7 111,76	4,66	33 140,78	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		2 835,86	110,7*0,85=	94	56 348,35
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		1 633,12	63,75*0,8=	51	30 571,97
		Затраты труда	чел-ч	40,65)*1,15)*1,15				310,19
							14 349,02		180 629,19	310,19
26	11-01-021-3	Устройство покрытий полимерцементных двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	5,77	7 165,95		11-01-021-3			
		Зарплата			1 105,91)*1,15)*1,15	8 439,01	23,4	197 472,73	
		Эксплуатация машин			673,51)*1,15)*1,25	5 586,34	14	78 208,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			323,22)*1,15)*1,25	2 680,91	23,4	62 733,24	
		Материальные ресурсы			5 386,53		31 080,28	3,23	100 389,30	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		12 309,74	110,7*0,85=	94	244 593,62
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		7 088,94	63,75*0,8=	51	132 705,05
		Затраты труда	чел-ч	124,82)*1,15)*1,15				952,48
							64 504,32		753 369,52	952,48
29	11-01-027-5	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,554	10 553,21		11-01-027-5			
		Зарплата			1 046,88)*1,15)*1,15	767,01	23,4	17 948,09	
		Эксплуатация машин			148,03)*1,15)*1,25	117,89	10,92	1 287,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34)*1,15)*1,25	40,09	23,4	938,09	
		Материальные ресурсы			9 358,30		5184,50	5,24	27 166,77	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		893,46	110,7*0,85=	94	17 753,01
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		514,53	63,75*0,8=	51	9 631,95
		Затраты труда	чел-ч	119,78)*1,15)*1,15				87,76

29,1 101-0295 Плитки керамические для полов рельефные
глазурованные, декорированные методом
сериографии, квадратные и прямоугольные
с многоцветным рисунком толщиной 11 мм

		м2	-56,508	В2,5	-4 661,91	5,45	-25 407,41	
					2 815,48		48 379,74	87,76
30	Цена поставщика	Керамогранит для пола, серый	м2	55,4	2 300,00	*1,12	142 710,40	1
							142 710,40	142 710,40
								0

Итого по разделу: Полы

254 352,28 1 567 334,08 2 088,30

Итого

5 316 604,94

Итого по Акту без НДС, с учетом конкурсного снижения 16%

4 465 948,15

НДС 18%

803 870,67

Итого с НДС

5 269 818,82

Сдал


Подрядчик: Генеральный директор ООО
"СпецСтройМонтаж"
(должность)

Р.С. Дорошок
(расшифровка подписи)

Принял

Заказчик: Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ "ФИЦ ИРИП им. М.П. Чумакова РАН"
(должность)

А.Ю.Афонин
(расшифровка подписи)



М.П. Чумаков *А.Ю.Афонин*

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Форма по ОКУД	Код		
			0322001		
Инвестор	_____	по ОКПО			
	(организация, адрес, телефон, факс)				
	ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"				
	, 108819, город Москва, поселение Московский, посёлок				
Заказчик (Генподрядчик)	<u>Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1</u>	по ОКПО	01895045		
	(организация, адрес, телефон, факс)				
	ООО «СпецСтройМонтаж» , 107497, г.Москва,				
Подрядчик (Субподрядчик)	<u>ул. Монтажная, д.9, стр.1, комната 14</u>	по ОКПО	45054861		
	(организация, адрес, телефон, факс)				
	выполнение капитального ремонта помещений двухэтажного				
	пристройкой части нежилого здания - основное строение с				
	устройством инженерных систем для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП				
	им. М.П. Чумакова РАН», 108819 город Москва, поселение				
	Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8,				
Стройка	<u>корпус 1</u>	по ОКПО			
	(наименование, адрес)				
		Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракт)	номер	31603681227-ОК		
		дата	23	06	2016
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	06.04.2017	03.04.2017	06.04.2017

СПРАВКА	2	06.04.
---------	---	--------

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		9 224 490,47	9 224 490,47	4 465 948,15
	СМР. "Выполнение капитального ремонта помещений двухэтажной пристройки части нежилого здания - основное строение с устройством инженерных систем для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», по адресу: город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1"		9 224 490,47	9 224 490,47	4 465 948,15
Итого					4 465 948,15
Сумма НДС					803 870,67
Всего с учетом НДС					5 269 818,82

Первый заместитель
генерального
директора ФГБНУ
"ФНЦИРИП им. М.П.
Заказчик (Генподрядчик) Чумакова РАН"

М.П.



Генеральный директор
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "СпецСтройМонтаж"
(должность)



А.Ю. Афонин
(расшифровка подписи)

Р.С. Дорошок
(расшифровка подписи)