

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322005
по ОКПО	01895045
по ОКПО	78995426
номер	31603620589-ОК
дата	01.06.2016
Вид операции	

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)	5 238,645 тыс. руб
---	--------------------

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета: ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ЛИНИИ РОЗЛИВА ALF-4060. ОТДЕЛЕНИЯ ПРСУП											

**Подраздел: Демонтажные работы**

1	20-06-002-12 Поправка: МДС 81- 38.2004, п.3.3.1.в Поправка: МДС 81- 35.2004, прил.1, т.1, п.3	Демонтаж: камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 40 тыс.м3/час								
		1 КАМЕРА	1	2 667,50			20-06-002-12			
		Зарплата		1 550,96	)*(0,4)*1,35	837,52		23,4	19 597,97	
		Эксплуатация машин		525,74	)*(0,4)*1,35	283,9		6,35	1 802,77	
		в т.ч. зарплата машинистов		24,98	)*(0,4)*1,35	13,49		23,4	315,67	
		НР от ФОТ	%	128		1 089,29	128*0,85=	109	21 705,87	
		СП от ФОТ	%	83	)*0,85=70,55	600,39	70,55*0,8=	56	11 151,64	
		Затраты труда	чел-ч	168,95	)*(0,4)*1,35					91,23
						2 811,10			54 258,25	91,23
2	65-1-3 Поправка: МДС 81- 35.2004, прил.1, т.1, п.3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм								
		100 м трубопрово да	0,8	716,97			65-1-3			
		Зарплата		634,72	)*(1,35)	685,5		23,4	16 040,61	
		Эксплуатация машин		15,93	)*(1,35)	17,21		7,61	130,95	
		в т.ч. зарплата машинистов		3,51	)*(1,35)	3,79		23,4	88,73	
		Материальные ресурсы		66,32		53,06		8,58	455,22	
		НР от ФОТ	%	74		510,07	74*0,85=	63	10 161,48	
		СП от ФОТ	%	50		344,65	50*0,8=	40	6 451,74	
		Затраты труда	чел-ч	76,38	)*(1,35)					82,49
2,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,344	0	0		1	0	
						1 610,49			33 240,00	82,49
3	46-02-009-2 Поправка: МДС 81- 35.2004, прил.1, т.1, п.3	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков (стены - 125 м2, потолок - 72 м2)								
		100 м2	1,97	178			46-02-009-2			
		Зарплата		178	)*(1,35)	473,39		23,4	11 077,35	
		НР от ФОТ	%	110		520,73	110*0,85=	94	10 412,71	
		СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5	281,67	59,5*0,8=	48	5 317,13	
		Затраты труда	чел-ч	22,82	)*(1,35)					60,69
						1 275,79			26 807,19	60,69
4	57-2-4 Поправка: МДС 81- 35.2004, прил.1, т.1, п.3	Разборка покрытий полов цементных								
		100 м2 покрытия	0,72	2 791,56			57-2-4			
		Зарплата		948,54	)*(1,35)	921,98		23,4	21 574,37	
		Эксплуатация машин		1 843,02	)*(1,35)	1 791,41		6,06	10 855,95	
		в т.ч. зарплата машинистов		217,35	)*(1,35)	211,26		23,4	4 943,54	
		НР от ФОТ	%	80		906,59	80*0,85=	68	18 032,18	
		СП от ФОТ	%	68		770,6	68*0,8=	54	14 319,67	
		Затраты труда	чел-ч	111,2	)*(1,35)					108,09
4,1	509-9900	Строительный мусор	т	4,752	0	0		1	0	
						4 390,58			64 782,17	108,09
5	46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона								

прил. 1, т. 1, п. 3		1 м3	0,77	1 311,34			46-03-007-2			
	Зарплата			247,66	)*1,35	257,44		23,4	6 024,14	
	Эксплуатация машин			1 063,68	)*1,35	1 105,70		5,88	6 501,50	
	в т.ч. зарплата машинистов			114,99	)*1,35	119,53		23,4	2 797,11	
	НР от ФОТ	%	110			414,67	110*0,85=	94	8 291,98	
	СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5		224,3	59,5*0,8=	48	4 234,20	
	Затраты труда	чел-ч	27,61		)*1,35					28,7
6	65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов	0,2	363,8		65-30-2			
	Зарплата				340,35	)*1,35	91,89	23,4	2 150,32	
	Эксплуатация машин				23,45	)*1,35	6,33	11,77	74,53	
	в т.ч. зарплата машинистов				10,13	)*1,35	2,74	23,4	64,02	
	НР от ФОТ	%	74			70,03	74*0,85=	63	1 395,03	
	СП от ФОТ	%	50			47,32	50*0,8=	40	885,74	
	Затраты труда	чел-ч	39,9		)*1,35					10,77
						215,57			4 505,62	10,77
7	65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов	1,2	363,8		65-30-2			
	Зарплата				340,35	)*1,35	551,36	23,4	12 901,92	
	Эксплуатация машин				23,45	)*1,35	37,99	11,77	447,17	
	в т.ч. зарплата машинистов				10,13	)*1,35	16,42	23,4	384,13	
	НР от ФОТ	%	74			420,16	74*0,85=	63	8 370,21	
	СП от ФОТ	%	50			283,89	50*0,8=	40	5 314,42	
	Затраты труда	чел-ч	39,9		)*1,35					64,64
						1 293,40			27 033,72	64,64
8	65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов	0,5	214,52		65-30-5			
	Зарплата				191,07	)*1,35	128,97	23,4	3 017,90	
	Эксплуатация машин				23,45	)*1,35	15,83	11,77	186,32	
	в т.ч. зарплата машинистов				10,13	)*1,35	6,84	23,4	160,06	
	НР от ФОТ	%	74			100,5	74*0,85=	63	2 002,11	
	СП от ФОТ	%	50			67,91	50*0,8=	40	1 271,18	
	Затраты труда	чел-ч	22,4		)*1,35					15,12
						313,21			6 477,51	15,12
9	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	17,236	42,98					
	Зарплата				4,15		71,53	23,4	1 673,79	
	Эксплуатация машин				32,19		554,83	10,29	5 709,17	
	Затраты труда	чел-ч	0,5777							9,96
						626,38			7 382,96	9,96
10	т03-01-001-25	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 25 км	1 Т ГРУЗА	17,236	16,78					
	Эксплуатация машин				16,78		289,22	6,84	1 978,27	
						289,22			1 978,27	0
Итого по подразделу: Демонтажные работы						14 827,83		251 517,51	471,65	

Раздел: СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЛИНИИ РОЗЛИВА ALF-4060. ОТДЕЛЕНИЯ ЦРСУП

24	20-06-002-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час								
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7									
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.3									
		1 КАМЕРА	1	704,61			20-06-002-1			
		Зарплата		401,26	)*1,15)*1,35	622,96		23,4	14 577,26	
		Эксплуатация машин		106,36	)*1,25)*1,35	179,48		5,26	944,06	
		в т.ч. зарплата машинистов		2,97	)*1,25)*1,35	5,01		23,4	117,23	
		Материальные ресурсы		196,99		196,99		4,1	807,66	
		НР от ФОТ	%	128		803,8	128*0,85=	109	16 016,99	
		СП от ФОТ	%	83	)*0,85=70,55	443,03	70,55*0,8=	56	8 228,91	
		Затраты труда	чел-ч	43,71	)*1,15)*1,35					67,86
24,1	301-9001	Камеры приточные	компл.	1	0	0		1	0	
						2 246,26		40 574,88		67,86
25	Цена поставщика	Центральный кондиционер "медицинского" назначения, гигиенического исполнения. L=5000м3/ч.; Ра=600Па, в составе: Клапан воздушный с электроприводом; Фильтр G3; Фильтр EU5; Калорифер теплоснабжения; Калорифер холодоснабжения; Секция паросуаждения; Вентиляторная секция; Шумоглушитель: Фильтр EU9.	шт.	1	1 618 000,00	)*1,06	1 715 080,00	1	1 715 080,00	
						1 715 080,00		1 715 080,00		0
36	м07-01-035-2	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,7 т								
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.1									
		1 ШТ.	1	738,96			м07-01-035-2			
		Зарплата		357,12	)*1,2	428,54		23,4	10 027,84	

Эксплуатация машин		98,95	)*1,2	118,74		6,15	730,25
в т.ч. зарплата машинистов		5,64	)*1,2	6,65		23,4	155,61
Материальные ресурсы		282,89		282,89		2,69	760,97
НР от ФОТ	%	80		348,15	80*0,85=	68	6 924,75
СП от ФОТ	%	60		261,11	60*0,8=	48	4 888,06
Затраты труда	чел-ч	36	)*1,2				43,2
				1 439,43		23 331,87	43,2
37 Цена поставщика	Холодильная машина с воздушным охлаждением конденсатора, EWVAQ064BAWN	шт.	1	2 540 000,00	)*1,06	2 692 400,00	1
				2 692 400,00		2 692 400,00	0
Итого по разделу: СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЛИНИИ РОЗЛИВА ALF-4060, ОТДЕЛЕНИЯ ЦРСУП				4 411 165,69		4 471 386,75	111,06
Итого						4 722 904,26	
Итого по Акту без НДС, с учетом конкурсного снижения 6%						4 439 530,00	
НДС 18%						799 115,40	
Итого с НДС						5 238 645,40	

Сдал

Подрядчик: Генеральный директор ООО "УниверсалСтрой"  
(должность)

(подпись)

Р.М. Елемесов  
(расшифровка подписи)

Принял

Заказчик: Директор ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"  
(должность)

(подпись)

А.А. Ишмухаметов  
(расшифровка подписи)



*Иванов И.И.* *И.И. Тюльмарева* *А.А. Ишмухаметов*



Унифицированная форма № КС - 3

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

Инвестор \_\_\_\_\_ по ОКПО  
(организация, адрес, телефон, факс)Заказчик (Генподрядчик) **ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"**,  
142782, город Москва, поселение Московский, посёлок  
Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1 по ОКПО  
(организация, адрес, телефон, факс)Подрядчик (Субподрядчик) **ООО «УниверсалСтрой»**, 107113, г. Москва,  
Сокольническая площадь, д. 4 А по ОКПО  
(организация, адрес, телефон, факс)Локальная смета №3. Ремонт производственных помещений:  
отделение "ЦРСУП", замена системы вентиляции для помещений II  
этажа производственного корпуса (ALF-4060). 142782 город  
Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,  
Стройка домовладение 8, корпус 1 по ОКПО  
(наименование, адрес)Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт) номер

Вид операции

Код		
03 22001		
01895045		
78995426		
31603620589-ОК		
01	06	2016

Номер документа	Дата составления
5	02.09.2016

Отчетный период	
с	по
02.06.2016	02.09.2016

СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		12 579 685,52	12 579 685,52	4 439 530,00
	СМР. "Выполнение ремонтно-строительных работ для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН", по адресу: город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1"		12 579 685,52	12 579 685,52	4 439 530,00
Итого					4 439 530,00
Сумма НДС					799 115,40
Всего с учетом НДС					5 238 645,40

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_  
Директор ФГБНУ  
"ФНЦИРИП им.  
М.П. Чумакова  
РАН"  
(должность)А.А. Ишмухаметов  
(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
ООО "УниверсалСтрой"  
(должность)

(подпись)

Р.М. Елемесов  
(расшифровка подписи)

М.П.