

Унифицированная форма № КС - 3  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99 № 100


Инвестор _____ по ОКПО _____		Форма по ОКУД		Код	
(организация, адрес, телефон, факс)				0322001	
Заказчик (Генподрядчик) <b>ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"</b>		по ОКПО			
, 142782, город Москва, поселение Московский, посёлок					
Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1		по ОКПО		01895045	
(организация, адрес, телефон, факс)					
Подрядчик (Субподрядчик) <b>ООО «УниверсалСтрой»</b> , 107113, г. Москва,		по ОКПО			
Сокольническая площадь, д. 4 А				78995426	
(организация, адрес, телефон, факс)					
Локальная смета №7. Ремонт производственных помещений:					
Отделение "ЦРСУП" Линия розлива во флаконы Bosch, II этаж,					
производственного корпуса. 142782 город Москва, поселение					
Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8,					
Стройка корпус 1		по ОКПО			
(наименование, адрес)					
Вид деятельности по ОКДП					
Договор подряда (контракт)		номер		31603620589-ОК	
		дата		01 06 2016	
Вид операции					

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	7	08.09.2016	с	по
			02.06.2016	08.09.2016

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		21 293 900,59	21 293 900,59	5 643 503,32
	СМР. "Выполнение ремонтно-строительных работ для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН", по адресу: город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1"		21 293 900,59	21 293 900,59	5 643 503,32
Итого					5 643 503,32
Сумма НДС					1 015 830,60
Всего с учетом НДС					6 659 333,92

Первый заместитель  
директора ФГБНУ  
"ФНЦИРИП им. М.П.  
Чумакова РАН"  
\_\_\_\_\_ (должность)



А.Ю. Афонин  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П.



Генеральный директор  
Подписчик (Субподрядчик) **ООО "УниверсалСтрой"**  
\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Р.М. Елемесов  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П.

Инвестор	ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», 142782, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиселита, домовладение 8, корпус 1
Заказчик	ООО «УниверсалСтрой», 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4 А
Подразчик	г.Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиселита, домовладение 8, корпус 1
Стройки	Выполнение ремонтно-строительных работ для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН».
Объект	Ремонт производственных помещений: Отделение "ЦРСУП" Линия розлива во флаконы Bosch, II этаж, производственного корпуса.

Форма по ОКУД	Код
но ОКПО	322005
но ОКПО	01895045
но ОКПО	78995426
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
	31603620589-ОК
	дата
	01.06.2016
Вид операций	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	08.09.2016	02.06.2016	08.09.2016

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 6 659,333 тыс. руб

Составлена в ценах Индексы к ФЕР редакции 2009 года декабрь 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
Раздел: Демонтажные работы											
1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен									
	Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р										
			1 м3	3,88	180,03			46-04-001-4			
		Зарплата			73,01	)*1,15	325,76		23,4	7 622,90	
		Эксплуатация машин			107,02	)*1,15	477,55		5,88	2 808,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57	)*1,15	51,64		23,4	1 208,44	
		НР от ФОТ	%	110			415,14	110*0,85=	94	8 301,46	
		СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5		224,55	59,5*0,8=	48	4 239,04	
		Затраты труда	чел-ч	8,24		)*1,15					36,77
							1 443,00			22 971,40	36,77
2	07-01-021-1	Разборка: перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т									
	Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р										
	Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.3.1.в		100 шт. сборных конструкций	0,01	4 053,94			07-01-021-1			
		Зарплата			845,6	)*1,15)*0,8	7,78		23,4	182,04	
		Эксплуатация машин			3 096,58	)*1,15)*0,8	28,49		6,21	176,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			483,84	)*1,15)*0,8	4,45		23,4	104,16	
		НР от ФОТ	%	130			15,9	130*0,85=	111	317,68	
		СП от ФОТ	%	85	)*0,85=72,25		8,84	72,25*0,8=	58	166	
		Затраты труда	чел-ч	96,75		)*1,15)*0,8					0,89
							61,01			842,63	0,89
4	65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг									
	Поправка: МДС 81-38.2004,		100 шт.	0,08	935,72			65-19-1			
		Зарплата			865,7	)*1,15	79,64		23,4	1 863,69	
		Эксплуатация машин			70,02	)*1,15	6,44		11,77	75,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			30,24	)*1,15	2,78		23,4	65,11	
		НР от ФОТ	%	74			60,99	74*0,85=	63	1 215,14	
		СП от ФОТ	%	50			41,21	50*0,8=	40	771,52	
		Затраты труда	чел-ч	110		)*1,15					10,12
							188,28			3 926,18	10,12
5	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм									
	Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р		100 м трубопроводов	0,1	328,71			65-1-1			
		Зарплата			288,02	)*1,15	33,12		23,4	775,05	
		Эксплуатация машин			7,09	)*1,15	0,82		7,02	5,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,35	)*1,15	0,16		23,4	3,63	
		Материальные ресурсы			33,6		3,36		8,58	28,83	
		НР от ФОТ	%	74			24,63	74*0,85=	63	490,57	
		СП от ФОТ	%	50			16,64	50*0,8=	40	311,47	
		Затраты труда	чел-ч	34,66		)*1,15					3,99
5,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,022	0		0		1	0	
							78,57			1 611,64	3,99
6	57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина									
	Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р		100 м2 покрытия	1,29	92,9			57-2-1			
		Зарплата			88,84	)*1,15	131,8		23,4	3 084,10	
		Эксплуатация машин			4,06	)*1,15	6,02		11,77	70,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76	)*1,15	2,61		23,4	60,98	

14. ... ..	5 006 35	57 403 57	...
------------	----------	-----------	-----

Раздел: Вентиляция

56	20-06-002-9	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час									
	Поправка: МДС 81-38, 2004, прил.3, п.2.2.1р										
	Поправка: МДС 81-35, 2004, п.4.7										
		1 КАМЕРА	1	962,19			20-06-002-9				
		Зарплата		531,34	) *1,15)*1,15	702,7		23,4	16 443,18		
		Эксплуатация машин		166,36	) *1,15)*1,25	239,14		5,79	1 384,62		
		в т.ч. зарплата машинистов		5,94	) *1,15)*1,25	8,54		23,4	199,84		
		Материальные ресурсы		264,49		264,49		4,42	1 169,05		
		НР от ФОТ	%	128		910,39	128*0,85=	109	18 140,89		
		СП от ФОТ	%	83	) *0,85=70,55	501,78	70,55*0,8=	56	9 320,09		
		Затраты труда	чел-ч	57,88	) *1,15)*1,15						76,55
56,1	301-9001	Камеры приточные	компл.	1	0	0		1	0		
56,2	507-9507	Фланцы стальные	шт.	5	0	0		1	0		
						2 618,50			46 457,83		76,55
57	Цена поставщика	Центральный кондиционер "медицинского" назначения, гигиенического исполнения. L=5000м3/ч.; Pa=600Па, в составе: Клапан воздушный с электроприводом; Фильтр G3; Фильтр EU5; Калорифер теплоснабжения; Калорифер холодоснабжения; Секция пароувлажнения; Вентиляторная секция; Шумопушитель; Фильтр EU9.									
		шт.	1	1 715 080,00		1 715 080,00		1	1 715 080,00		
						1 715 080,00			1 715 080,00		0
70	м19-01-066-1	Машина холодильная турбокомпрессорная, фреоновая, монтаж на поверхности					м19-01-066-1				
	Поправка: МДС 81-37, 2004, прил.3, п.1										
		1 шт.	1	53 307,80							
		Зарплата		25 695,53	) *1,2	30 834,64		23,4	721 530,48		
		Эксплуатация машин		9 616,53	) *1,2	11 539,84		7	80 778,85		
		в т.ч. зарплата машинистов		1 770,83	) *1,2	2 125,00		23,4	49 724,91		
		Материальные ресурсы		17 995,74		17 995,74		6,03	108 514,31		
		НР от ФОТ	%	80		26 367,71	80*0,85=	68	524 453,66		
		СП от ФОТ	%	60		19 775,78	60*0,8=	48	370 202,59		
		Затраты труда	чел-ч	2317	) *1,2						2 780,40
70,1	999-0005	Масса оборудования	т	18,12	0	0		1	0		
						106 513,70			1 805 479,90		2 780,40
71	Цена поставщика	Холодильная машина с воздушным охлаждением конденсатора, Qx=40кВт (EWAC050EAWN)									
		шт.	1	2 152 000,00		2 152 000,00		1	2 152 000,00		
						2 152 000,00			2 152 000,00		0
Итого по разделу: Вентиляция						3 976 212,20			5 719 017,73		2 856,95

Итого	6 003 726,94
Итого по Акту без НДС, с учетом конкурсного снижения 6%	5 643 503,32
НДС 18%	1 015 830,60
Итого с НДС	6 659 333,92

Сдал  
Подрядчик: Генеральный директор ООО "УниверсалСтрой"  
(подпись)

Р.М. Елемесов  
(расшифровка подписи)

Принял  
Заказчик: Первый заместитель директора ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"  
(подпись)

А.Ю.Афонин  
(расшифровка подписи)

