

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор _____	по ОКПО _____	Код	0322001
(организация, адрес, телефон, факс)			
Заказчик (Генподрядчик) ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН", 108819, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1	по ОКПО _____		01895045
(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик) ООО «СпецСтройМонтаж», 107497, г.Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1, комната 14	по ОКПО _____		45054861
(организация, адрес, телефон, факс)			
Выполнение капитального ремонта помещений двухэтажной пристройки части нежилого здания - основное строение с устройством инженерных систем для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», 108819 город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1		по ОКПО _____	
(наименование, адрес)		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	31603681227-ОК
		дата	23 06 2016
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	7	03.07.2017	с	по
			03.04.2017	03.07.2017

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		30 037 239,79	30 037 239,79	2 650 576,58
	СМР. "Выполнение капитального ремонта помещений двухэтажной пристройки части нежилого здания - основное строение с устройством инженерных систем для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», по адресу: город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1"		30 037 239,79	30 037 239,79	2 650 576,58
Итого					2 650 576,58
Сумма НДС					477 103,78
Всего с учетом НДС					3 127 680,36

Первый заместитель
генерального
директора ФГБНУ
"ФНЦИРИП им. М.П.
Чумакова РАН"
(должность)

(подпись)

А.Ю. Афонин
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
ООО "СпецСтройМонтаж"
(должность)

(подпись)

Р.С. Дорошок
(расшифровка подписи)

М.П.

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», 108819, город Москва, поселение Московский, посёлок Института
полиомислита, домовладение 8, корпус 1
ООО «СпецСтройМонтаж», 107497, г.Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1, комната 14
г.Москва, население Московский, посёлок Института полиомислита, домовладение 8, корпус 1
Выполнение капитального ремонта помещений двухэтажной пристройки части нежилого здания - основное строение с
устройством инженерных систем для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН».

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
7	03.07.2017	03.04.2017 03.07.2017

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 3 127,68 тыс. руб

Составлена в ценах Индексы к ФЕР редакции 2009 года декабрь 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: ДВЕРИ

13	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	22,77	68,6			09-04-012-1			
		Зарплата			23,81	*1,15)*1,15	717,00		23,4	16 777,76	
		Эксплуатация машин			19,07	*1,15)*1,25	624,20		6,45	4 026,07	
		Материальные ресурсы			25,72		585,64		4,21	2 465,56	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		580,77	81*0,85=	69	11 576,65	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		518,03	72,25*0,8=	58	9 731,10	
		Затраты труда	чел-ч	2,4		*1,15)*1,15					72,27
							3 025,64			44 577,15	72,27
14	Цена поставщика	Дверные конструкции из алюминия, без стекла.									
		ПРИМ. Дверные конструкции из алюминия со стеклом	м2	21,67	24 800,00	*1,12	601 905,92		1	601 905,92	
							601 905,92			601 905,92	0
15	Цена поставщика	Дверные конструкции из алюминия, со стеклом	м2	1,52	33 600,00	*1,12	57 200,64		1	57 200,64	
							57 200,64			57 200,64	0
Итого по разделу: ДВЕРИ							662 132,20			703 683,71	72,27

Раздел: Стены

33	10-07-010-1	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой	100 м2 стены (за вычетом проемов)	3,129	23 077,11			10-07-010-1			
		ПРИМ. Устройство стен из листов гипсометаллических.									
		Зарплата			589,55	*1,15)*1,15	2439,62		23,4	57 087,07	
		Эксплуатация машин			15,91	*1,15)*1,25	71,56		7,18	513,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,24	*1,15)*1,25	14,57		23,4	341,02	
		Материальные ресурсы			22 471,65		70313,79		3	210 941,38	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		2606,35	106,2*0,85=	90	51 685,28	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		1314,22	53,55*0,8=	43	24 694,08	
		Затраты труда	чел-ч	65		*1,15)*1,15					268,98
							76 745,54			344 921,62	268,98
34	Цена поставщика	Лист гипсометаллический RAL9002	м2	312,9	1 902,00	*1,12	666 552,10		1	666 552,10	
							666 552,10			666 552,10	0
Итого по разделу: Стены							743 297,64			1 011 473,72	268,98

Раздел: ОТОПЛЕНИЕ

65	18-03-001-2	Установка радиаторов стальных	радиаторов и хвостовиков	0,35	18 725,70			18-03-001-2			
		Зарплата			588,43	*1,15)*1,15	272,37		23,4	6 373,45	
		Эксплуатация машин			232,69	*1,15)*1,25	117,07		7,45	872,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,28	*1,15)*1,25	8,69		23,4	203,44	
		Материальные ресурсы			17 904,58		6266,60		5,63	35 280,97	
		НР от ФОТ	%	128	*0,9=115,2		323,79	115,2*0,85=	98	6 445,35	
		СП от ФОТ	%	83	*0,85=70,55		198,29	70,55*0,8=	56	3 683,06	
		Затраты труда	чел-ч	65,6		*1,15)*1,15					30,36
65,1	301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	шт	-35	167		-5 845,00		5,85	-34 193,25	
							1 333,12			18 461,77	30,36
66	Цена поставщика	Гигиенический радиатор РС 1-500-20, с крепежом, монтажным комплектом, запорной арматурой	шт	3	16 300,00	*1,12	54 768,00		1	54 768,00	
							54 768,00			54 768,00	0,00
67	Цена поставщика	Гигиенический радиатор РС 1-500-30, с крепежом, монтажным комплектом, запорной арматурой	шт	11	18 500,00	*1,12	227 920,00		1	227 920,00	
							227 920,00			227 920,00	0,00
Итого по разделу: Отопление							284 021,12			301 149,77	30,36

Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ

84	20-01-001-2	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поперечности воздуховодов	1,9	2 045,07		20-01-001-2			
		Зарплата			1 467,10)*1,15)*1,15		23,4	86263,06	
		Эксплуатация машин			143,32)*1,15)*1,25		6,54	2560,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,02)*1,15)*1,25		23,4	448,66	
		Материальные ресурсы			434,65			4,74	3914,46	
		НР от ФОТ	%	128)*0,9=115,2		115,2*0,85=	98	84977,48	
		СП от ФОТ	%	83)*0,85=70,55		70,55*0,8=	56	48558,57	
		Затраты труда	чел-ч	167,86)*1,15)*1,15				421,79
84,2	301-9066	Воздуховоды металлические	м2	190	0			1	0	
										11 786,94
										226 273,61
										421,79
85	20-01-001-3	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поперечности воздуховодов	0,91972	1 892,30		20-01-001-3			
		Зарплата			1 343,25)*1,15)*1,15		23,4	38231,74	
		Эксплуатация машин			114,81)*1,15)*1,25		6,49	985,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,54)*1,15)*1,25		23,4	171,39	
		Материальные ресурсы			434,24			4,74	1893,06	
		НР от ФОТ	%	128)*0,9=115,2		115,2*0,85=	98	37635,06	
		СП от ФОТ	%	83)*0,85=70,55		70,55*0,8=	56	21505,75	
		Затраты труда	чел-ч	153,69)*1,15)*1,15				186,94
85,2	301-9066	Воздуховоды металлические	м2	91,972	0			1	0	
										5 233,46
										100 250,73
										186,94
86	20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поперечности воздуховодов	0,4829	1 658,47		20-01-001-10			
		Зарплата			1 162,25)*1,15)*1,15		23,4	17368,74	
		Эксплуатация машин			107,31)*1,15)*1,25		6,48	482,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,13)*1,15)*1,25		23,4	83,33	
		Материальные ресурсы			388,91			4,46	837,61	
		НР от ФОТ	%	128)*0,9=115,2		115,2*0,85=	98	17103,03	
		СП от ФОТ	%	83)*0,85=70,55		70,55*0,8=	56	9773,15	
		Затраты труда	чел-ч	132,98)*1,15)*1,15				84,93
86,2	301-9066	Воздуховоды металлические	м2	48,29	0			1	0	
										2 389,90
										45 565,23
										84,93
87	20-01-001-11	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поперечности воздуховодов	1,276	1 366,59		20-01-001-11			
		Зарплата			874,52)*1,15)*1,15		23,4	34532,81	
		Эксплуатация машин			112,14)*1,15)*1,25		5,64	1160,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,78)*1,15)*1,25		23,4	162,24	
		Материальные ресурсы			379,93			4,23	2050,66	
		НР от ФОТ	%	128)*0,9=115,2		115,2*0,85=	98	34001,16	
		СП от ФОТ	%	83)*0,85=70,55		70,55*0,8=	56	19429,22	
		Затраты труда	чел-ч	100,06)*1,15)*1,15				168,85
87,2	301-9066	Воздуховоды металлические	м2	127,6	0			1	0	
										4 920,35
										91 173,96
										168,85
88	Цена поставщика	Изделия из воздуховодов. оцинкованная сталь, с фасонными частями	м2	457,862	1 318,00	*1,12		1	675 877,57	
										675 877,57
										0
Итого по разделу: Вентиляция						700 208,22		1 139 141,11	862,51	

Итого 3 155 448,31
Итого по Акту без НДС, с учетом конкурсного снижения 16% 2 650 576,58
НДС 18% 477 103,78
Итого с НДС 3 127 680,36

Сдал
Генеральный директор ООО
"СпецСтройМонтаж"
(подпись)
Принял
Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"
(подпись)
Заказчик:



Р.С. Дорошок
(подпись)
А.Ю.Афонин
(подпись)